

**PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA KROMPACHY**

Aktualizácia Akčného plánu č. 2 k 31.5.2024



NA OBDOBIE ROKOV

2023 – 2030

Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 31.05.2024

Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy k 31.05.2024 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2023 – 2030, kapitola 7. Realizačná časť a Metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného SMART (inteligentného, rozumného) rozvoja – február 2022. Strategický dokument bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 42/B.17 zo dňa 26.októbra 2022.

Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Krompachy je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. V zmysle § 12 písm. b) zákona č. 309/2014 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, vzniká obciam povinnosť pravidelne monitorovať plnenie programu rozvoja obce v termíne do 31.mája príslušného kalendárneho roka a zasielať vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja obce.

Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu má 4 časti:

1. Zhodnotenie realizovaných aktivít a projektov,
2. Opis realizácie projektov a aktivít,
3. Aktualizácia Akčného plánu a
4. Pripomienky a navrhované zmeny v procesoch realizácie, monitorovania a hodnotenia.

Akčný plán mesta Krompachy je zoradený podľa priorít a opatrení. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Krompachy, v niektorých prípadoch môže byť ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Akčný plán je spracovaný na základe údajov zo schváleného rozpočtu mesta, schválených strategických dokumentov mesta a údajov mestského úradu mesta Krompachy.

Aktuálna verzia akčného plánu je zverejnená na webovej stránke <https://www.krompachy.sk/clanok/6737/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-mesta-krompachy-na-roky-2023-2029.html#articleRead>

Pripomienky k akčnému plánu mesta je možné zaslať e-mailom na adresu: milos.klein@krompachy.sk

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 03 – 04/2025.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA KROMPACHY NA OBDOBIE ROKOV 2023-2030

1. Zhodnotenie realizovaných aktivít a projektov z Akčného plánu k 31.5.2024 (vrátane aktualizácie AP k 31.5.2024).

Zrealizované investičné akcie a projekty sú v súlade s prioritami a opatreniami PHSR mesta Krompachy a subsidiárne v súlade s opatreniami platného PHSR Košického samosprávneho kraja.

Priorita /opatrenie PHSR	Názov priority/opatrenia/projektu/aktivity	Stav projektu k termínu aktualizácie č. 2	Termín realizácie	Ukazovateľ výstupu v rámci PHSR	Stav plnenia opatrení	Rozpočet mesta – v EUR	Externé zdroje –v EUR
1.1.1.4	Vybudovanie infraštruktúry inžinierskych sietí pre IBV Banická štvrť a Sadová ul.	prebieha	2023 2026	vybudované inžinierske siete	Projekčná činnosť ukončená, prebieha územné konanie.	0	0
1.1.1.10	Modernizácia objektu mestského úradu	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2022 2023	zníženie energetickej náročnosti budovy	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	164.717	563.102
1.1.1.11	Modernizácia objektu domu smútku	<input checked="" type="checkbox"/> nerealizované	2023 2030	počet rekonštruovaných verejných budov	Vo veci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov so súčasným vlastníkom nehnuteľností – Ministerstvom vnútra SR došlo 8.1.2024 k uzatvoreniu Zmluvy o nájme na obdobie 5 rokov. V súčasnej dobe nie je avizovaná žiadna výzva tohto charakteru v indikatívnych harmonogramoch.	0	0
1.1.1.16	Vybudovanie ihriska s inkluzívnymi hracími prvkami (schválené 2022)	<input checked="" type="checkbox"/> nerealizované	2022 2023	počet hracích prvkov	Dotácia zo ŠR bola vrátená poskytovateľovi z dôvodu viacnásobne neúspešných procesov VO na výber zhotoviteľa stavby a vysoký podiel vlastných zdrojov na spolufinancovaní.	0	0
2.1.2.6	Dostavba rozostavaného multifunkčného ihriska pod Okruhliskom	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2022 2023	zvýšenie počtu športových, kultúrnych a spoločenských podujatí	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	208.982	93.908
2.1.2.8	Cyklochodník Krompachy – Kolinovce – Spišské Vlchy	<input checked="" type="checkbox"/> nerealizované	2023 2030	dĺžka vybudovaných cyklotrás/cyklochodníkov v km	Prebieha proces vydania stavebného povolenia (združenie obcí v súčasnej dobe vyriešilo všetky majetkové záležitosti).	0	0


PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA KROMPACHY NA OBDOBIE ROKOV 2023-2030

2.1.2.9	Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hlavná 3	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	zníženie energetickej náročnosti budovy	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	66.932	199.377
2.1.2.10	Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Maurerova	prebieha	2024 2026	zníženie energetickej náročnosti budovy	Prebieha proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a príprava Zmlúv o poskytnutí podpory prostredníctvom mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR.	0	2.768.707
2.1.2.14	Dobudovanie prístavby pre ZŠ na ul. SNP	<input checked="" type="checkbox"/> nerealizované	2024 2030	počet vybudovaných verejných budov	Žiadosť o poskytnutie podpory prostredníctvom mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR neschválená z dôvodu, že „aktuálne umiestnenie ZŠ podporuje segregáciu a stigmatizáciu MRK“.	0	0
2.1.2.16	Dobudovanie školskej jedálne pre ZŠ s MŠ na ul. SNP	<input checked="" type="checkbox"/> nerealizované	2024 2030	počet vybudovaných verejných budov	Žiadosť o poskytnutie podpory prostredníctvom mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR neschválená z dôvodu, že „aktuálne umiestnenie ZŠ podporuje segregáciu a stigmatizáciu MRK“.	0	0
2.1.2.21	Obnova NKP – Železiareň zlievareň	<input checked="" type="checkbox"/> nerealizované	2022 2023	zvýšiť počet návštevníkov NKP	Dotácia zo ŠR bola vrátená poskytovateľovi z dôvodu vysokého podielu vlastných zdrojov na spolufinancovaní.	43.759	0
2.1.2.22	Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu	<input checked="" type="checkbox"/> schválený	2023 2026	zníženie energetickej náročnosti budovy	Žiadosť o NFP bola schválená prostredníctvom PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR.	70.292	880.091
2.1.2.32	Komunitné zariadenie pre seniorov	<input checked="" type="checkbox"/> nerealizované	2023 2030	počet klientov nových a inovovaných služieb komunitnej starostlivosti	Projektový zámer je v súčasne v stave pripravenej projektovej dokumentácie vrátane stavebného povolenia.	0	0
1.1.4.11	Integrovaná infraštruktúra – Wifi pre Teba	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2022	počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	500	12.350
2.1.2.12	Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o detí do troch rokov veku dieťaťa	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2022 2023	kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	106.386	165.566

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA KROMPACHY NA OBDOBIE ROKOV 2023-2030

1.1.2.1 1.1.2.2	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – I. etapa	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023 2024	zrekonštruované a nové plochy	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	494.989	917.573
3.1.1.2	Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	plocha revitalizovaných priestranstiev	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	141.419	574.804
3.1.1.6	Výstavba zariadení na využitie OZE pre Krytú plaváreň v Krompachoch	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	počet vybudovaných zariadení OZE	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	40.787	215.410
3.1.1.2	Regenerácia vnútroblokov sídliska JUH v Krompachoch s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene	✘ nerealizované	2023	plocha revitalizovaných priestranstiev	Žiadosť o NFP bola vyhodnotená ako spĺňajúca všetky kritéria a zaradená v zásobníku schválených projektov IROP z dôvodu nedostatočnej alokácie Výzvy. V rámci projektu nedochádza k plneniu opatrení.	0	0
1.1.2.1 1.1.2.2	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy - 2.etapa	✘ nerealizované	2023	zrekonštruované a nové plochy	Žiadosť o NFP je schválená a zaradená v zásobníku schválených projektov OPLŽ z dôvodu nedostatočnej alokácie Výzvy. V rámci projektu nedochádza k plneniu opatrení.	0	0
2.1.2.21	Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v meste Krompachy v súvislosti s pandémiou COVID-19	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	počet rekonštruovaných verejných budov	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	36.922	96.624
2.1.2.12	Obstaranie interiérového vybavenia pre zariadenie pre deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Krompachy	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	Kvalitatívne vybavenie zariadenia	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	1.282	17.029
2.1.2.11	Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ na ul. M. Šprinca	✘ nerealizované	2023 - 2030	Zníženie energetickej náročnosti	Žiadosť o poskytnutie dotácie/NFP nebola predložená z dôvodu, že v súčasnej dobe budova nespĺňa požiadavku limitu výkonu hospodárskej činnosti.	0	0

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA KROMPACHY NA OBDOBIE ROKOV 2023-2030

2.1.2.23	Akvizícia knižničného fondu mestskej knižnice	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	Akvizícia knižničného fondu	Projekt úspešne ukončený bez monitorovania.	278	2.500
2.1.2.23	Akvizícia knižničného fondu mestskej knižnice	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2022	Akvizícia knižničného fondu	Projekt úspešne ukončený bez monitorovania.	360	3.200
2.1.2.13	Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy CVČ	<input checked="" type="checkbox"/> nere realizované	2023 - 2026	Zníženie energetickej náročnosti	Investičný zámer toho času bez projektovej prípravy.	0	0
1.1.1.9	Rekonštrukcia bytového domu – ul. Stará Maša	<input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	Počet rekonštruovaných verejných budov	Bez monitorovania.	68 399	0
1.1.1.8	Obnova strechy bytového domu na ul. 29. augusta	<input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2022	Počet rekonštruovaných verejných budov	Bez monitorovania.	105.213	0
1.1.1.X	Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej polície	<input checked="" type="checkbox"/> nere realizované	2023 - 2026	Zníženie energetickej náročnosti	V rámci Dohody o spolupráci pri implementácii Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja mesto získalo na budovu vypracovaný energetický audit. V súčasnej dobe bez projektovej prípravy.	0	0
3.1.2	Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Krompachy	<input checked="" type="checkbox"/> nere realizované	2023	Podiel triedeného zberu komunálneho odpadu	Žiadosť splnila hodnotiace kritéria Environmentálneho fondu a bola zaradená do zásobníka projektov z dôvodu nedostatku finančných zdrojov vyhlasovateľa výzvy.	0	0
2.1.2.6	Interiérové vybavenie gymnastickej cvičebne na Multifunkčnom ihrisku pod Okruhliskom	<input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	Zrealizované projekty pre zlepšenie podmienok v oblasti kultúry a športu	Bez monitorovania.	22.792	0
2.1.1.8	Podpora občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Krompachy	 prebieha	2023 - 2026	Zníženie sociálnej vylúčenosti marginalizovaných rómskych komunít	Prebieha implementácia projektu.	0	491 509

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA KROMPACHY NA OBDOBIE ROKOV 2023-2030

2.1.1.X	Riešenie migračných výziev v meste Krompachy	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	Zníženie sociálnej vylúčenosti	Bez monitorovania.	0	91.000
3.1.1.9	Obojstranné kolumbárium + LED sviečkový modul (vrátane predprípravy)	<input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2022 - 2023	Zvýšenie vybavenosti priestranstiev	Bez monitorovania.	33.723	10.158
1.1.1.X	Rekonštrukcia oporného múru Štúrova	<input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2023	Modernizácia technickej infraštruktúry	Bez monitorovania.	100.751	0
2.1.2.5	Rekonštrukcia športovej infraštruktúry v meste Krompachy	<input checked="" type="checkbox"/> schválený <input checked="" type="checkbox"/> ukončený	2022 - 2023	Zrealizované projekty pre zlepšenie podmienok v oblasti kultúry a športu	Implementácia (fyzická aj finančná) projektu ukončená. Aktuálny stav: obdobie udržateľnosti projektu Merateľné ukazovatele sú v plnení a sledovaní až do obdobia udržateľnosti projektu.	99.284	72.613

2. Opis realizácie aktivít

Realizované aktivity súviseli s financovaním projektových zámerov prostredníctvom externým zdrojov – spolufinancovanie projektov prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu alebo prostredníctvom poskytnutého finančného príspevku. Predmetom tejto časti sú aj projekty, ktorých implementácia bola začatá v hodnotenom období tejto správy a realizácia pokračuje v zmysle schválených harmonogramov. **Všetky projekty vedené v časti 1.), ktoré sú toho času v implementácií, resp. v štádiu prípravy, t.j. neboli ukončené, ostávajú zaradené v aktuálnom Akčnom pláne a budú doplnené o novo navrhované projektové zámery uvedené v časti 3.).**

3. Aktualizácia Akčného plánu pre rok 2024/2025

Aktualizácia Akčného plánu spočíva najmä v príprave projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a realizácie stavieb v zmysle Plánu prípravy investičných akcií na rok 2023, a indikatívneho harmonogramu externých výziev. Finančné plnenie aktivít bude zabezpečené prostredníctvom vlastných finančných zdrojov, príp. čerpaním finančného úveru. Akčný plán bol operatívne doplnený o investičné akcie, ktoré mesto Krompachy plánuje realizovať prostredníctvom priebežne vyhlasovaných výziev na poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, grantu či podľa indikatívneho harmonogramu plánovaných výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku jednotlivých operačných programov.

Aktivity aktualizovaného Akčného plánu sú v súlade s opatreniami a aktivitami Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy a v súlade s opatrenia Programu hospodárskeho rozvoja s sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja

Opatrenie/aktivita	Odhadovaný termín (rok)	Projekt	Poskytovateľ	Zdroj financovania	Predpokladané celkové zdroje	Ukazovateľ výstupu
1.1.1.X	2023 – 2030	Príprava projektových dokumentácií a inžinierska činnosť v závislosti aj podľa vyhlásených výziev	vlastné zdroje	vlastné zdroje		Počet vypracovaných PD

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA KROMPACHY NA OBDOBIE ROKOV 2023-2030

1.1.1.13 1.1.1.15	04/2024 – 06/2025	Zvyšovanie bezpečnosti v meste Kropachy	Miestna akčná skupina SĽUBICA	NFP, vlastné zdroje	42 889 EUR	počet nových prvkov bezpečnosti
1.1.2.2	2024-2026	Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Kropachy - 2.etapa	Projektový zámer Integrovanej územnej investície KSK	NFP, vlastné zdroje	554 000 EUR	zrekonštruované a nové plochy
3.1.1.1	2024 - 2026	Budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v meste Kropachy	Projektový zámer Integrovanej územnej investície KSK	NFP, vlastné zdroje	573 000 EUR	plocha revitalizovaných priestranstiev
2.1.2.10 b)	2024 - 2025	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Maurerova	Environmentálny fond	dotácia, vlastné zdroje	<i>PD v príprave</i>	zníženie energetickej náročnosti
1.1.1.16	2024 - 2025	Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	dotácia, vlastné zdroje	50 000 EUR	počet hracích prvkov/športovísk
2.1.2.9	2024 - 2026	Kropachy – Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ Hlavná 3 – vedľajšia budova	Projektový zámer Integrovanej územnej investície KSK	dotácia, vlastné zdroje	417.546 EUR	počet rekonštruovaných verejných budov
	2024 - 2026	Modernizácia vstupnej haly Krytej plavárne v Kropachoch	Ministerstvo financií SR	dotácia, vlastné zdroje	20 805 EUR	počet rekonštruovaných verejných budov
2.1.2.3	2024+	Obnova priehradového múru vodnej nádrže "Čarda"	OP Slovensko, IÚI KSK, vlastné zdroje	NFP, dotácia, vlastné zdroje	<i>PD v príprave</i>	počet návštevníkov počas roka
1.1.2.4 1.1.2.5	2024	Parkoviská v meste Kropachy	vlastné zdroje	vlastné zdroje	<i>PD v príprave</i>	zrekonštruované a nové plochy
2.1.2.1	2024	Modernizácia hygienických zariadení MŠ Hlavná	vlastné zdroje	vlastné zdroje	35 000 EUR	počet rekonštruovaných verejných budov
2.1.2.1	2024	Rekonštrukcia strechy krytej plavárne – havarijný stav	vlastné zdroje	vlastné zdroje	<i>PD v príprave</i>	počet návštevníkov počas roka
2.1.2.1	2024+	Zníženie energetickej náročnosti budovy Krytej plavárne v Kropachoch	OP Slovensko, IÚI KSK	NFP, vlastné zdroje	<i>PD v príprave</i>	zníženie energetickej náročnosti

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA KROMPACHY NA OBDOBIE ROKOV 2023-2030

2.1.2X	2024+	ZŠ Zemanská – modernizácia vonkajšieho ihriska	OP Slovensko, IÚI KSK	NFP, vlastné zdroje	<i>PD v príprave</i>	počet hracích prvkov/športovísk
2.1.2.6	2024+	Rekonštrukcia Multifunkčného ihriska pod Okruhliskom - odizolovanie hracej plochy/ochozu, modernizácia hracieho povrchu	OP Slovensko, IÚI KSK	NFP, vlastné zdroje	<i>PD v príprave</i>	zvýšenie počtu športových, kultúrnych a spoločenských podujatí

4. Pripomienky a navrhované zmeny v procesoch realizácie, monitorovania

V období od schválenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta do obdobia spracovania Správy o plnení Akčného plánu č. 2, neboli doručené žiadne pripomienky ani navrhované zmeny k dokumentu.

Spracoval:
Mgr. Miloš Klein. projektový manažér
3.6.2024

Schválil:
Ing. Dárius Dubiňák, primátor mesta
5.6.2024

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA KROMPACHY
NA OBDOBIE ROKOV 2023-2030
